

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 21.07. 2023 № 1384

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
города Рассказово» на 2014 - 2030 годы, утвержденной постановлением
администрации города от 14.11.2013 №2003, за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово» на 2014 - 2030 годы утверждена постановлением администрации города от 14.11.2013 №2003 в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово».

В муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово» входят две подпрограммы:

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;
- «Развитие транспортного комплекса».

Мероприятия, осуществляемые в рамках программы, направлены на решение следующих задач:

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования;
2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;
3. Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках на социально значимых маршрутах;
4. Развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в отчетном периоде за счет средств субсидий из областного бюджета (с софинансированием из городского) выполнен ремонт автодорог:

подъездная дорога к усадьбе В.Т. Асеева (2 этап, а/б-1 км), ул. Тамбовская (2 этап, а/б – 1,1 км);

с устройством щебеночного основания:

ул. 1-й Некрасовский пер., 2-й Некрасовский пер., 3-й Некрасовский пер., проезд от ул.1-й Некрасовский пер., д.84 до ул. Новая, ул. Стахановский пер., участок ул. Стахановская (от ул. Стахановский пер. до ул.1-й Некрасовский пер.), ул. Клещева, ул. Береговая, проезд от ул. Береговая до ул. Ленина, ул. Озерная (от ул. Циалковского до д.2А), ул. Бирюзовая (6,1 км.);

ул. Ленинградская (от д. №1ж до д.49) -0,49 км.;

за счет средств, выделенных на формирование муниципального дорожного фонда выполнены мероприятия по:

поставке коммунальных машин (2 шт);

ремонту:

автобусных остановок (10 шт.);
автодорог в местах локальных разрушений (1286 м²);
асфальтобетонных съездов по ул. Ремесленная у дома №13, ул. Пролетарская, 78, проезда от ул. Клубная до ул. Ремесленная, 24А (851 м²);
проезда от ул.1-ая Гражданская до ул. Аптекарский пер., асфальтового покрытия от ул.1-ый Гражданский пер. до ул.2-ая Гражданская, на участке проезда от ул. Пролетарская до ул. Клубная (829 м²);
содержанию автодорог (очистка от снега-330000 м², вывоз снега-3400 м³, замена чугунных люков -12 шт.);
устройству автомобильных парковок с торца на участке по ул.Клубная,19, вдоль забора на стадионе «Текстильщик», на участке по ул. Пролетарская, д.90 (791 м²);
нанесению горизонтальной разметки;
за счет муниципального бюджета произведен ремонт:
съезда с ул. Рабочая, асфальтового покрытия у домов № 28, 32 по ул. Ремесленная, съезда по ул. Ремесленная, 36, участка перекрестка по ул. Ремесленная у дома №22, автомобильной дороги по ул. 2-я Гражданская, перекрестка ул. Клубная и проезда с ул. Комитетская, подъезда к пруду в районе ул. Овражная, проезда с ул. Спортивная, д.33 на ул. Ленина, проезда от ул. Озерная, д.38 до ул. Степная, д.12., ул. Аптекарский переулок (3886 м²);
автодорог в местах локальных разрушений (холодный асфальт-5000 кг.);
оплачены работы по ранее принятым обязательствам.
В связи с изменением плана мероприятий и финансирования в программу будут внесены изменения.
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1.
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы приведен в приложении №2.