

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 18.02. 2021 № 236

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе
Расказово Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2030 года»,
утвержденной постановлением администрации города от 31.08.2011 №1485,
за январь-декабрь 2020 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Расказово Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города от 31.08.2011 №1485 в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Расказово».

Муниципальная программа разработана в целях развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, повышения качества оказываемых услуг.

Приоритетными направлениями в достижении цели являются:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг за счет строительства и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- обеспечение доступности услуг для потребителей;
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса;
- определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа.

Программой предусмотрены такие мероприятия, как:

- строительство водоводов и водозаборных узлов;
- строительство систем очистки воды;
- реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
- газификация домовладений;
- реконструкция системы внешнего электроснабжения.

В 2020 году выполнены мероприятия по реконструкции канализационного коллектора по ул. Пролетарской - 91 724,89 тыс. руб., в т.ч. счет средств фонда реформирования ЖКХ - 55 034,93 тыс. руб., областного бюджета - 18 344,98 тыс. руб., внебюджетные источники - 18 344,98 тыс. руб.

На данные средства по этапу 2020 года проложены трубопроводы: Ø 400 мм - 4 675 м, Ø 300 мм - 4 м, Ø 110 мм - 287м, Ø 160 мм – 5м., установлено 189 полиэтиленовых модульных колодцев, 3 колодца из ж/б элементов, что составляет

100% от запланированного.

За счет средств городского бюджета выполнены мероприятия на сумму **2131,3** тыс. руб.

Данные средства были направлены на оплату работ за разработку ПСД, проекта планировки территорий, информационно-консультационные услуги по оценке воздействия планируемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, топографическую съемку, проведение государственной экспертизы, проведение измерений и анализов инженерно - экологических изысканий.

За счет внебюджетных источников (средства населения) газифицировано квартир - 55 шт., введено – 5,45 км газовых сетей на сумму – **4490,0** тыс. руб.

Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об использовании финансовых средств и о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях №1, №2, №3 к настоящему отчету.