

Приложение №1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан города Рассказово» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением
администрации города от 29.11.2013 №2120, за январь-июнь 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» на 2014-2024 годы
за период январь-июнь 2022 года

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
подпрограмма №1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»						
	Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса	Отдел архитектуры и градостроительства администрации города	Ввод индивидуального жилья Строительство инженерной инфраструктуры в районе жилой застройки микрорайона «Арженка»	463 кв.м.	463 кв.м.	
подпрограмма №2 «Молодежи - доступное жилье»						
1	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете ние (строительство) жилья	Отдел по делам культуры, спорта и вопросам молодежной политики администрации города	Проведены мероприятия по оплате реализованных свидетельств	21шт.	18шт.	
подпрограмма №3 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Рассказово»						
1	Модернизация, ремонт, приобретение оборудования для системы водоснабжения в г.Рассказово Тамбовской области	Отдел строительства и жилищно-коммунально- го хозяйства админис- трации города	Услуги строительного контроля Выполнена реконструкция водопроводных сетей	1 ед. 2,7 км.	1 ед. 2,7 км.	

			Оборудовано водопроводных колодцев	69 ед.	69 ед.	
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
1	Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта общего имущества МКД	--/--	Выполнен капитальный ремонт	11 ед.	2 ед.	
2	Улучшение жилищных условий граждан путем проведения жилых помещений многоквартирных домов, в т.ч. по строке «наем жилых помещений»	--/--	Визуальное обследование МКД	1 ед.	1 ед.	
3	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в т.ч. снос аварийных домов	--/--	Мероприятия не выполнялись	3 ед.		