

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города от 14.11.2013 №2003, за январь-декабрь 2020 года

## СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово» на 2014 - 2024 годы  
за период январь-декабрь 2020 года

| № п/п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального проекта (регионального) | Разработчик муниципальной программы, соисполнители                          | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов | Результаты                 |                           | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
|--|--|---|---|----------------------------|---------------------------|---|
|  |  |   |   | План                       | Факт                      |   |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                          | 6                         | 7   |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |   |   |                            |                           |   |
| 1  | 6.Ремонт автомобильных дорог местного значения, (средства дорожного фонда)   | отдел строительства и ЖКХ администрации города                              | выполнен ремонт проезжей части автомобильных дорог<br><br>ремонт тротуаров                          | 8,2 км<br><br>3157,5 кв.м. | 8,2 км<br><br>3157,5кв.м. |   |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса»                      |  |   |   |                            |                           |   |
| 1  | Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом                 | Отдел торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей администрации города |   | 1                          | 1                         |   |