

Приложение №1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан города Рассказово» на 2014 - 2030 годы, утвержденной постановлением
администрации города от 29.11.2013 №2120, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта	Разработчик муниципальной программы, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
подпрограмма №1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»						
	Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса	Отдел архитектуры и градостроительства администрации города	Ввод индивидуального жилья	6500 кв.м.	9234 кв.м.	
подпрограмма №2 «Молодежи - доступное жилье»						
1	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	Отдел по делам культуры, спорта и вопросам молодежной политики администрации города	Проведены мероприятия по оплате реализованных свидетельств	21шт.	21шт.	
подпрограмма №3 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Рассказово»						
1	Модернизация, ремонт, приобретение оборудования для системы водоснабжения в г.Рассказово Тамбовской области	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города	Услуги строительного контроля Выполнена реконструкция водопроводных сетей Оборудовано водопроводных колодцев Произведен монтаж комплекса водоочистки в блочно - модульном исполнении ВОС 80,	1 ед. 3,929 км. 116ед. 1 ед.	1 ед. 3,929 км. 116 ед. 1 ед.	

			<p>производительностью 800 м. куб/сутки</p> <p>Установлена станция водоподготовки</p> <p>Обустроены канализационные колодцы</p> <p>Выполнены дополнительные проектные работы</p> <p>Создание инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности</p>	<p>1 ед.</p> <p>4 ед.</p> <p>1 ед.</p> <p>1 ед.</p>	<p>1 ед.</p> <p>4 ед.</p> <p>1 ед.</p> <p>0</p>	<p>В связи с несвоевременной подготовкой строительной площадки работы не выполнялись. Выполнение мероприятий запланировано на 2023 г.</p>
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
1	Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов по региональной программе капитального ремонта общего имущества МКД	--/--	Выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов	11 ед.	11 ед.	
2	Улучшение жилищных условий граждан путем проведения ремонта помещений, мест общего пользования в многоквартирных домах, в т.ч. по строке «наем жилых помещений»	--/--	Проведены мероприятия по: визуальному обследованию многоквартирных домов ремонту в д.№19 по ул. Клубная	1 ед. 1 ед.	1 ед. 1 ед.	
3	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в т.ч. снос аварийных домов	--/--	Приобретены квартиры для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	3 ед.	3 ед.	