

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города  
от 21.02.2022 № 213

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
граждан города Рассказово» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением  
администрации города от 29.11.2013 №2120, за январь-декабрь 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» на 2014 - 2024 годы утверждена постановлением администрации города от 29.11.2013 №2120 в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово».

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения доступности жилья и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» входят три подпрограммы:

- 1.«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»;
- 2.«Молодежи - доступное жилье»;
- 3.«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Рассказово».

1.Подпрограмма «Комплексное освоение

и развитие территорий в целях жилищного строительства»

Подпрограмма нацелена на обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного жилья.

приоритетными задачами в рамках подпрограммы является:

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса;

создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищного строительства;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно - частного партнерства в вопросах обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой при строительстве жилья экономического класса.

В 2021 году выполнены мероприятия на сумму 1 174 449,9 тыс. руб. из них, средства областного бюджета - 30 980,7 тыс. руб., городского – 31,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 1 143 469,21 тыс. руб.

За счет средств областного и городского (софинансирование) бюджетов выполнены мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в районе жилой застройки микрорайона «Арженка», сетей водопровода по ул. Кольцова, Чиликина и продолжения по ул. Герцена, 2-ая Гвардейская, ул. Маршала Жукова и ул. Бунина, оплачены услуги по строительному контролю, проведению государственной экспертизы.

За счет внебюджетных источников ввод индивидуального жилья составил 31000 кв.м.

## 2. Подпрограмма «Молодежи - доступное жилье»

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По подпрограмме «Молодежи-доступное жилье» было выдано 31 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. В отчетном периоде 31 семья приобрели жилые помещения.

В отчетном периоде реализованы средства в размере 61 136,277 тыс. руб., в т.ч.: федерального бюджета 8 782,429 тыс. руб., областного бюджета 16 645,815 тыс. руб., местного бюджета 25,453 тыс. руб., внебюджетные источники 35 682,58 тыс. руб.

## 3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Рассказово»

Подпрограмма разработана с целью повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а именно обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами.

По подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в городе Рассказово» выполнены мероприятия на 8 507,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 6198,3 тыс. руб., областной – 2157,5 тыс. руб., городской – 151,3 тыс. руб.

На данные средства выполнена реконструкция водопроводных сетей по Садовому проезду, улице Салмановка и Стахановскому переулку в г.Рассказово протяженностью 2,214 км и оплачены услуги строительного контроля по данному объекту.

По прочим основным мероприятиям, не вошедших в другие подпрограммы: по программе капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (внебюджетные источники) в 2021 году выполнен ремонт 14 многоквартирных домов;

по ремонту многоквартирных домов по строке «наем жилых помещений» мероприятия в 2021г не проводились. Произведена оплата работ по ранее принятым обязательствам;

по программе переселение граждан в 2021 году приобретена 1 квартира на сумму 1 461,978 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1094,29 тыс. руб., областного – 366,225 тыс. руб., городского - 1,461 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об использовании финансовых средств и о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях №1, №2, №3 к настоящему отчету.